

表 A.0.6

旁站记录（范表）

工程名称: XXXX 住宅工程 3[#]楼

编号: 3[#] --04

施工单位	XXXX 建筑工程有限公司 XXX 项目部 XXX 泥工组		
旁站的关键部位、 关键工序	二层墙体及二层顶板混凝土浇筑		
旁站开始时间	2014 年 5 月 3 日 8 时 30 分	旁站结束时间	2014 年 5 月 3 日 11 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况：			
1、混凝土采用商品混凝土，商品混凝土供应商为 XXXX 混凝土制品有限公司。			
2、商品混凝土浇筑使用一台 IPF-185B 汽车泵、4 台 TATRA 混凝土搅拌运输车运输。			
3、墙板混凝土采用二台 HZ-50 插入式振捣器由专人负责振捣。			
4、混凝土施工现场施工人员共 12 人，其中泥工 4 人，找平 3 人，振捣 2 人，钢筋工 1 人，水电工 1 人，模板工 1 人。			
5、本次混凝土浇筑总计方量 315 立方米。			
旁站的问题及处理情况：			
1、经核对商品混凝土强度等级为 C30，混凝土配合比单编号为 0054 号，配比符合设计要求。			
2、施工单位现场浇捣负责人 XXX 在现场负责指挥，质量员 XXX 在施工现场负责质量管理。			
3、现场监理对混凝土塌落度情况进行两次抽查，塌落度为 148、145，符合设计要求。			
4、现场混凝土浇筑顺序符合施工方案要求；施工缝、后浇带处理符合设计及规范要求。			
5、现场制作的混凝土标准养护试块共 2 组，其芯片编号为 32001--32006。			
6、现场留置的混凝土同条件养护试块共 1 组，其芯片编号为 32007--32009。			
7、现场混凝土浇筑由专人进行振捣，振捣情况较好。			
8、混凝土表面收光由专人负责施工，板面标高、平整度及钢筋保护层厚度等均符合要求。			
9、要求施工单位对 1#、2#楼梯梁板混凝土接槎处，进行了凿毛处理并用清水冲洗干净。			
10、督促施工单位将混凝土标准养护试块按照要求放入现场标准养护室进行养护，同条件试块在施工现场放置与二层墙体及二层顶板混凝土一起养护。			
旁站监理人员（签字）：王大山			
2014 年 5 月 3 日			

注：本表一式一份，项目监理机构留存。